

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
และความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำเภา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ก่อสร้างถนนคสล.จากถนนคสล.เดิม ถึง ถนนคสล.สายโนนสำราญ-หนองตาเรือง	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๕,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน			/	กองช่าง		
๒	ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านนายสันต์ คำสิงห์ ถึงร้านค้าประชารัฐ	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๘๘,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน			/	กองช่าง		
๓	ก่อสร้างถนนคสล.จากวัดถึง บ้านนายบุญดี นนทะดี	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๓๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๑,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน			/	กองช่าง		
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนคสล.เดิม ถึง บ้านนายเสกสรร จารวงค์	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๒,๙๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน	/			กองช่าง	๗๒,๐๐๐	
๕	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางสายตาจาง-ฝักกาดหญ้า ถึง บริเวณนางพิพย์ สะเทียรัมย์	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน	/			กองช่าง	๑๔๙,๐๐๐	
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากนางบรรจง สะอึงรัมย์ ถึง นางนงสายทอง มีบุญ	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หน้าเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๗,๗๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน	/			กองช่าง	๓๗,๐๐๐	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นายนายเมืองมนต์ ถึง นานายฉะอ้อน วัฒนะ	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๑,๕๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม	/			๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก บริเวณบ้านนายหนู ถึง บ้านนางลิษฐ์ รัตนนท์	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐,๗๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม	/			๒๐,๐๐๐	กองช่าง	
๙	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก บ้านนางจู ถึง นานางตั้ง มี มาก	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๘,๙๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน	/			๓๘,๔๐๐	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก ป่าสารกรณประโยชน์ ถึง นานายช่วง อินทร์เลี้ยง	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน	/			๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก สวนนายเสนอ เศรษฐา ถึง บ้านนางหนูแดง มีบุญ	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๕.๗๕ ลูกบาศก์เมตร	๑๓,๑๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ เมษายน	/			๑๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก สามแยกที่นายนายมานิต บุญเชื้อ ถึง นานางสุเพียร ปะกัง	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๓,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม	/			๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก หน้าเมรุ ถึง นานายทองดี ชาญชาติ	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๔,๕๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม	/			๓๔,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกเรียบ สองฝั่งคลองอีสานเขียว	ลงหินคลุกพร้อมปรับแก้เรียบ ขนาคผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒๖,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม	/			๒๒๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	ก่อสร้างรางถนนคสล.จาก ถนนลาดยาง ถึง สวนนาง ราตรี แม่ทัพ	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔๑.๐๐ ตาราง เมตร	๗๗,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน			/		กองช่าง	
๑๖	วางท่อระบายน้ำคสล. ๒ ฝั่ง จากบ้านนายดา ดุงไธ สง ถึง บ้านนายสิม	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๑๖ บ่อ	๓๔๑,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน			/		กองช่าง	
๑๗	วางท่อระบายน้ำคสล. จากบ้านนายเพิ่มพร ถึง ร้านค้าประชารัฐ	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๔.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๑๖ บ่อ	๓๔๑,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม			/		กองช่าง	
๑๘	วางท่อระบายน้ำคสล. จากบ้านนายบุญหนา ถึง บ้านนางเอี่ยม	วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พักคสล. จำนวน ๑๕ บ่อ	๓๓๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๑ กรกฎาคม			/		กองช่าง	
๑๙	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนก รีตจากบริเวณบ้านนาย สมัย สุตะนา ถึง สามแยก บ้านนายพิณดี เทศบาล	จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๘๘,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน			/		กองช่าง	
๒๐	เสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนก รีตจากบริเวณหน้า โรงเรียนเรือของสามัคคี ถึง บ้านนางดารา ดงกันง่า	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๔.๐๐ ตารางเมตร	๔๐๓,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ มิถุนายน			/		กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีตจากสามแยกวัดถึงสี่แยก ร้านค้าประชารัฐ	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๔๒,๐๐๐	๑ มีนาคม – ๓๐ มิถุนายน			/	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.วัดชัยศรี	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๙๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๘๐ ตารางเมตร	๗๗๒,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน		/		กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวง บร.ถ.๗๒-๐๐๖ สายทาง บ้านสระคูณ- บ้านปิดทองหมู่ที่ ๔ บ้านสระคูณ ตำบล โคกล่าม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง หลวง บร.ถ.๗๒-๐๐๖ สายทาง บ้านสระคูณ- บ้านปิดทองหมู่ที่ ๔ บ้านสระคูณ ตำบล โคกล่าม กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๙๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖,๙๕๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัด บุรีรัมย์	๓,๙๙๘,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๖๗-๓๐ เมษายน ๖๘		/		กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสสายทาง บร.ถ.๗๒-๐๑๑ สายทาง บ้านลุ่มม่วง-บ้านโนนแดง	เสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น บร.ถ.๗๒-๐๑๑ สายบ้านลุ่มม่วง- บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ บ้านลุ่มม่วง ตำบลโคก สำล จำนวน ๔.๐๐ ช่วง หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๒๕.๐๐ ตารางเมตร	๒,๒๖๐,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๖๗-๓๐ เมษายน ๖๘		/		กองช่าง	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
๒๕	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนสำราญ	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๓,๖๐๐	๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม			/	กองช่าง	เงินสะสม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจากสระประปา ถึง สวน นายนิต เนินกลาง	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม			/	กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกรอบป่าสาธารณะ	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๘๓๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๑,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจากสามแยกต้นตาล ถึง นานาวิชัย	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๒๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจากถนน คลส.เดิม ถึง ที่นาบึงสุทิมันท์ ออก รัมย์	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคลส. จากบ้านบางปรือ ถึง บ้าน นายชาติรี เจียมมะเรียง	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๒.๕๐ ตารางเมตร	๑๐๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจากบ้านนายจันทา พรมชาติ ถึง ลำห้วยตาง	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๑	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ ติดถนนกม.๑๒๖ บ้านนาง ทรัพย์ รักษา ถึง วัดป่าปี ทอง	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจากถนนสอง ทะ ลาด ถึง นานาจันทร์ ปะสา นะโก	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๘,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุจากถนนลาดยาง ถึง นางนางพองวัน พืชชะ	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑.๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๖๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากถนนลาดยาง ถึง บ้าน นางนุ่น พุทธานุ	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๖๒,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกถนนระยะประปา	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๙,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๖	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ กค่อนกรีตจากวัด ถึง บริเวณสี่แยกกลางทุ่งบ้าน	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๙๖,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๗	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ กค่อนกรีตจากบริเวณบ้าน นางเลี้ยง ชุมพล ถึง บ้าน นายทองอุ่น เลิศสมพงษ์	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๘	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ กค่อนกรีตจากบ้านนาง ฉวีวรรณ น้อยวิลถึง บ้าน นางมะลิ รัตนันท์	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๑๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน			/		กองช่าง	เงินสะสม
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจากถนนลาดยาง ถึง บริเวณถนนจันทร์เพ็ญ กอนไธสง	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลียเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	๘๘,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/		กองช่าง	เงินสะสม

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. จากศาลากลาง หมู่บ้าน ถึง บ้านนางมยุรี	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๕๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๘ บ่อ	๓๗๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน			/	กองช่าง	เงินสะสม
๔๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ๒ ฟุต จากบ้านนาง หนูพิพย์ ถึง บ้านนายเขียว	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๘๒.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒๐ บ่อ	๔๒๓,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน			/	กองช่าง	เงินสะสม
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุจากบ้านนางจัน จันยา ถึง นายสนอง ที่รัก	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๗๗,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/	กองช่าง	เงินสะสม
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกจากสระระลอก ถึง นา นางตุ้ มะลิรัมย์	ลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ ขนาดผิว จราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๔,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม			/	กองช่าง	เงินสะสม
๔๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ กคอนกรีตจากสี่แยกกลาง หมู่บ้าน ถึง บ้านนาย ระวีวัฒน์ สิริรัมย์	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๕,๐๐๐	๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน			/	กองช่าง	เงินสะสม

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

(๑)แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน			/		สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	๒๐,๐๐๐	๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน			/		สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(๑)แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๔๐,๐๐๐	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์			/		สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน(อปพร.)	๖๖,๐๐๐	๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์			/		สำนักปลัด	

(๕)แผนงานสังคมสงเคราะห์(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน	/			๕๐,๐๐๐	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการอบรมและส่งเสริม อาชีพให้กับประชาชนตำบล โคกกล่าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลโคกกล่าม	๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม	/			๓๘,๘๐๐	กอง สวัสดิการฯ	

(๖)แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับ ดำเนินงานตามแนวทางการ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ม.๑-๑๒	๒๔๐,๐๐๐	๑ มกราคม – ๓๐ กันยายน			/		สำนักปลัด	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข
(๑)แผนงานสาธารณสุข(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะ แบบมีส่วนร่วมของ ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริหาร จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของประชาชน	๒๓,๘๐๐	๑ ธันวาคม ๖๗ - ๓๑ มกราคม ๖๘			/	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ คนก่เป็นสัตว์เสี่ยง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคนก่เป็นสัตว์ เสี่ยง	๔๐,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๑ พฤษภาคม	/			สำนักปลัด	
๓	โครงการเฝ้าระวังป้องกัน การจมน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันการจมน้ำ	๒๕,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๑ กรกฎาคม			/	สำนักปลัด	
๔	โครงการณรงค์เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและระงับ การแพร่ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการณรงค์ เฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันและระงับการแพร่ ระบาดของโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	๑ มิถุนายน - ๓๑ กรกฎาคม			/	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
(๑)แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านบริหารจัดการและด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านบริหารจัดการและด้านสาธารณสุข	๒๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม - ๓๐ กันยายน			/		สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๗๒๕	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน			/		สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่นผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๖,๕๐๐	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ มีนาคม			/		สำนักปลัด	
๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานทีกลาง" สำหรับบอปปท.ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น "สถานทีกลาง" สำหรับบอปปท.ในเขตพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘			/		สำนักปลัด	
๕	โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘			/		สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการจัดงาน รัฐพิธี ประจำปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๖๘			/		สำนักปลัด	
๗	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดอำเภอลำ ปลายมาศ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอลำปลาย มาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘			/		สำนักปลัด	

(๒)แผนงานบริหารทั่วไป(งานบริหารงานคลัง)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ อบต.โคกล่าม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ อบต. โคกล่าม	๑๐,๐๐๐	๑ มีนาคม - ๓๐ เมษายน	/			๑๐,๐๐๐	กองคลัง	

(๓)แผนงานการศึกษา(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -ค่าอาหารกลางวัน ศพด. -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๕๑,๙๗๕	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๖๘			/		กอง การศึกษา	
๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน(โรงเรียน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการขั้นพื้นฐาน สพฐ. จำนวน ๖ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน จำนวน ๖ แห่ง	๑,๙๒๑,๘๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘			/		กอง การศึกษา	

(๔)แผนงานสังคมสงเคราะห์(งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘			/		สำนักปลัด	

(๕)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าใช้จ่ายงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศสำหรับดำเนินงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่ตำบล โคกลำ	๓๐,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม			/		กองช่าง	
๒	ค่าบริกรตรวจและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศสำหรับดำเนินงานบริการตรวจและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนตำบล โคกลำ	๑๕,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ พฤษภาคม			/		กองช่าง	

๑.ประเภทครุภัณฑ์(โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ)

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อ คอมพิวเตอร์ ๑๖ เครื่อง -บริเวณบ้านหนองคู ม.๔ จำนวน ๕ จุด -บริเวณบ้านหนองคู ม.๕ จำนวน ๕ จุด -บริเวณบ้านหนองคู ม.๑๐ จำนวน ๕ จุด -บริเวณบ้านโคกกล่ำ ม.๑๒ จำนวน ๕ จุด -บริเวณบ้านโคกกล่ำ ม.๑๓ จำนวน ๕ จุด	๔๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม - ๓๐ กันยายน			/		กองช่าง	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางนารี ศรีสังข์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางกุลลาบ เมรสนัด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ

